

## Informationsbrev till närboende



Hej!

Semestern är över och vi är i full gång på arbetsplatsen igen.

Vi är inne i slutfasen av markarbetena i schakten och vi har gjutit några etapper av grundplattan. Grundplattan beräknas vara klar i början av november. Med start vecka 38 kommer vi att påbörja montage av prefabricerade betongväggar och därefter fortsätter stommen monteras under ett drygt år. Vi har även monterat två tornkranar som kommer snurra under stommens och takens montagetid.

Pelargatan kommer fortsätta att vara avstängd för bil-, cykel- och gångtrafik vilket vi gör för att garantera er säkerhet. De tunga transporterna på Hällbygatan kommer att öka under stommontaget och jag ber er att vara uppmärksamma på det samt att respektera avspärningar.

Med vänlig hälsning, Martin Degeryd, Produktionschef Skanska Sverige AB

Uppsala 2016-09-14